

# استعلام قیمت

شرکت جنرال مکانیک در نظر دارد یک دستگاه ساختمان پیش ساخته مطابق مشخصات فنی ذیل براساس پلان منضم به این استعلام قیمت در محدوده ایستگاه راه آهن مبین استان یزد جهت تجهیز کارگاه خود احداث نماید لذا خواهشمند است پس از درج قیمت خود نسبت به ارسال آن در پاکت در بسته به نشانی: تهران - شهرک غرب - خیابان ایران زمین - خیابان گلستان - پلاک ۱۹ - طبقه اول - واحد روسازی راه آهن تا تاریخ ۹۳/۱۰/۱۸ اقدام نمایید.

ردیف	شرح عملیات	واحد	مقدار	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)	توضیحات
۱	تهیه ، نصب و اجرای ساختمان پیش ساخته	مترمربع	۳۳۰			خالص
قیمت واحد عملیات به تفکیک:						
۲	قیمت واحد بخش خرید عملیات	ریال				خالص
۳	قیمت واحد بخش اجرا عملیات	ریال				خالص

مشخصات فنی و شرایط مد نظر پیشنهاد دهنده به شرح:

۱- نقشه اولیه پیوست می باشد.

۲- ساختمان پیش ساخته با دیوار ها و سقف ساندویچ پنل از نوع پلی اورتان دو طرف گالوانیزه به ضخامت ۴ سانتی متر

۳- پروفیل‌های اسکلت از نوع ۸۰\*۸۰ و ۷۰\*۷۰ و ۴۰\*۸۰ با اتصالات پیچ مهره و رنگ آمیزی شده

۴- پنجره و درب ورودی از UPVC با قفل و دستگیره مورد نیاز

۵- شیشه های دو جداره

۶- درب های داخلی چوبی

۷- سیستم برق کشی روکار با روشنایی کامل از نوع درجه یک کلیه اتاقها

۸- کابینت آبدار خانه از نوع MDF درجه یک و شیرآلات از نوع مرغوب و درجه یک و لوله کشی فاضلاب

۹- حمل کلیه قطعات و مصالح به محل اجرای عملیات بر عهده پیمانکار می باشد.

۱۰- کلیه کسورات قانونی بعهدہ پیمانکار می باشد.

۱۱- اطلاعات ثبت نام مجری در نظام مالیات ارزش افزوده قید گردد.

۱۲- تامین برق ، محل اسکان و غذای پیمانکار در زمان مونتاز بعهدہ کارفرما می باشد.

۱۳- نحوه پرداخت: ۳۰ درصد هنگام عقد قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال ضمانت نامه معتبر مورد تایید شرکت جنرال مکانیک معادل مبلغ مذکور

۳۰ درصد پس از حمل مصالح و شروع مونتاز و ارائه صورتمجلس تحویل در کارگاه توسط نماینده پیمانکار - ۳۰ درصد پس از مونتاز و صورتجلسه تحویل قطعی - ۱۰ درصد بعنوان حسن انجام و پس از طی شدن دوره تضمین - دوره تضمین ۶ ماه می باشد.